

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1342/21-8-25006	2025年8月26日	1. 矿井总进风量：8941.7 m³/min； 2. 矿井总回风量：9099.0 m³/min； 3. 全系统计算阻力值： 6118工作面通风系统：2160.5 Pa；6122备用面通风系统：2155.4 Pa； 4. 全系统测定阻力值： 6118工作面通风系统：2110.2 Pa；6122备用面通风系统：2105.0 Pa。 5. 矿井等积孔：3.96m²。	 2025年7月20日
9	GX-B1343/21-8-25016	2025.8.28	1. 矿井总进风量：14133.9m³/min； 2. 矿井总回风量：14216.3m³/min； 3. 主通风机风量：14347.8m³/min； 4. 矿井有效风量：10035.8m³/min； 5. 矿井有效风量率：69.9%； 6. 机站风量：南风井-400m中段风机组8218.2m³/min；北风井-400m中段1#风机3060.6m³/min；北风井-400m中段2#风机3069.0m³/min； 7. 机站风压：北风井-400m中段1#风机1900Pa；北风井-400m中段2#风机1900Pa；南风井-400m中段风机组1460Pa； 8. 矿井通风阻力：副井-北风井通风系统1711.5Pa；辅助斜坡道-北风井通风系统1744.8Pa；主竖井-南风井通风系统1281.5Pa。	 2025-08-19

10	GX-B1347/21-8-25016	2025.8.28	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：69.9%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：71.1%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.54，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7、综合指标：89.0%，大	 2025-08-19
11	GX-B1341/24-8-25044	2025.8.28	综合判定：合格。	 2025-08-19

12	GX-B1341/24-8-25045	2025.8.28	综合判定：合格。	
13	GX-B1341/24-8-25046	2025.8.28	综合判定：合格。	

14	GX-B1341/24-8-25047	2025.8.28	综合判定：合格。	 A photograph of a worker in a red safety suit and helmet standing next to a piece of equipment with a digital display showing '0.00'. The date '2025-08-19' is visible in the bottom right corner of the photo.
----	---------------------	-----------	----------	---